

FS MINGÈ NORD

MARTINA - VINADI

SOFORTMASSNAHMEN NACH FELSSTURZ, SICHERHEITSPRENGUNG



BAUMENGE

Arbeiten am hängenden Seil	1'800 h
Bohrarbeiten für Sprengung D = 90 mm	190 m
Sprengstoff	90 kg
Sprengabtrag	350 m ³
Bohrarbeiten für Netzabdeckung D = 90 mm	500 m
Netzabdeckungen mit Tecco	600 m ²
Injektionen	8 to.

BAUINFO

Bausumme	425'000.-- CHF
Bauzeit	April - Mai 2018
Organisation	CRESTAGEO AG
Bauführung	G. Hemmi
Sprengmeister	D. Baselgia
Polier	F. Hagmann F. Caduff C. Barba

PROJEKTVERFASSER

GEOTEST AG

Bahnhofstrasse 8A
7260 Davos Dorf

BAUHERR

TIEFBAUAMT GRAUBÜNDEN
Grabenstrasse 30
7001 Chur

BAULEITUNG

TIEFBAUAMT GRAUBÜNDEN
BEZIRK 4 SCUOL
Plattas
7550 Scuol

BAUINGENIEUR

GEOTEST AG
Bahnhofstrasse 8A
7260 Davos Dorf